

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年04月13日

計画の名称	三種町の安心・安全な生活環境の実現（防災・安全）													
計画の期間	令和02年度～令和03年度（2年間）								重点配分対象の該当					
交付対象	三種町													
計画の目標	ストックマネジメント計画を策定し、持続的な下水道機能を確保及びライフサイクルコストの低減を図ることで、安心・安全な生活環境を実現する。													
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）		38	A	38	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (R2当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	ストックマネジメント計画策定率を0%(R2)から100%(R3)にする。 ストックマネジメント計画策定率 ストックマネジメント計画を策定する事業計画数1(計画)/ストックマネジメント計画を策定する事業計画数1	0%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	三種町	直接	三種町	管渠(汚水)	改築	下水道ストックマネジメント支援制度	下水道ストックマネジメント計画の策定	三種町						38		策定済	
												小計						38		
												合計							38	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
三種町下水道事業担当課により、事業実施状況・指標の達成状況の確認及び評価を実施	計画期間終了後
	公表の方法
	三種町のホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ストックマネジメント計画策定率を0%（R2）から100%（R3）にし、持続的な下水道機能を確保及びライフサイクルコストの低減を図ることで、町民の安心・安全な生活環境の実現に寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
次期整備計画において、今回策定した実施計画に基づき、施設の更新及び管路の改築を行うことで、安心・安全な生活環境を実現していく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	100%
	最終実績値	100%