

(別 添)

三 種 教 発 - 1 0 3 4
平 成 28 年 10 月 26 日

文部科学大臣 殿

秋田県三種町長 三浦 正隆

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

琴丘小学校(照明器具41箇所)・湖北小学校(照明器具24箇所)・八竜中学校(照明器具48箇所)体育館の防災機能事業については、落下防止機能を有した照明器具設置を計画どおりに実施することができた。これにより落下防止機能を有し、児童生徒が安全かつ快適に体育館を利用できる環境が整った。今後も必要に応じ、防災機能の強化を図っていく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

町ホームページで公表した。また、三種町教育委員会事務点検・評価委員会において、事務点検・評価を実施した。その報告書を教育委員会・山本公民館・八竜公民館窓口に備え付け、公表した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。三種町教育委員会事務点検・評価委員からは特に指摘事項はなかったが、耐震化事業以外についても優先度・緊急度に応じて、実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 **計画名称** 三種町立公立学校等施設整備計画

都道府県名	秋田県
市町村名	三種町

2 **計画作成主体** 三種町

3 **計画期間** 平成27年度

4 **個別事業一覧**

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
琴丘小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年1月12日				
湖北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年1月27日				
八竜中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成28年1月13日				