

給水装置工事自主検査報告書

令和 年 月 日

三種町長 様

令和 年 月 日に自主検査を行いましたので報告します。

指定給水装置工事事業者

住所 _____

事業者名 _____

氏名 _____ (※)

TEL _____ () _____

(※)本人(代表者)が手書きしない場合は、記名押印してください。

給水装置工事主任技術者	(※)	
承認年月日	令和 年 月 日(申込者: _____)	
検査項目及び検査内容		検査結果
完成図面	完成図面(平面図、立面図)に記入漏れはないか	
屋外の検査	分岐部・止水栓・メーターの距離は正確か	
	穿孔片は適切に除去したか	
	メーター指針・取替、止水栓の操作に支障はないか	
	埋設深度は適切か	
	メーターの位置が配水管に最も近い敷地内か	
配管 給水用具	管延長・給水用具の位置等が完成図面と整合するか	
	分岐・分岐止めは適切か	
	水の汚染・破壊・浸食・凍結等を防止する処置は適切か	
	逆流防止のための措置(逆止弁・吐水口空間等)は適切か	
	クロスコネクションがされていないか	
	適切な接合が行われているか	
機能検査	すべての給水用具がメーターを経由しているか	
	給水用具の吐水量、動作状況は適切か	
耐圧試験	給水管の取付口から止水栓まで 水圧試験 1.75MPa 1分間 (町職員検査日 月 日)	
	止水栓から蛇口(給水用具)まで ※自主検査 水圧試験 1.75MPa 1分間(新築のみ)	
	水圧試験 0.75MPa 1分間(新築以外)	
路面復旧	本復旧年月日 令和 年 月 日	

※検査結果には「○」又は「×」を記入してください。

※該当しない項目は「/」を記入してください。

※この報告書を2部作成し、1部は完成図面とともに申込者へ提出し、維持管理について説明することとし、1部は給水装置工事検査申込書に添付すること。

(表面)

